

Nieuwsbrief Wheredijk

Na de bijeenkomst in de apostolische kerk is er veel voorbereidend werk voor de vervanging van riolering en stadsverwarming aan de Wheredijk (52 t/m 100) uitgevoerd. In deze nieuwsbrief geven we u een update van de werkzaamheden, de openstaande vragen en de planning.

Uitgevoerde werkzaamheden

Het zal u niet zijn ontgaan, de afgelopen tijd zijn er op de Wheredijk verschillende voorbereidende activiteiten geweest, zoals het inmeten van de dijk en tuinen, het maken van proefsleuven en verschillende bezoeken van collega's van SVP om de scope van het werk zo goed mogelijk vast te leggen. Al deze gegevens zijn vertaald naar ontwerptekeningen, welke in de volgende nieuwsbrief met u worden gedeeld.

Na een werksessie met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) is het omvangrijke kader voor indieningsvereisten voor de vergunning vastgesteld. Gezien de bijzondere situatie leidt dit tot veel beschrijvingen en berekeningen. Deze argumentatie ligt nu op tafel en lijkt voldoende te zijn om een vergunning te verkrijgen.

De veiligheid voor fietsers op de Wheredijk is een belangrijk punt. De gekozen oplossing (goot in het fietspad) voldoet vooralsnog niet aan de veiligheidseisen. In overleg met partijen wordt naar een oplossing gezocht.

Het werk

Riolering

De gemeente gaat de riolering vervangen. Dit betreft het gehele leidingennetwerk tot en met de aansluiting op de ark. De nieuwe riolering wordt naast de oude gelegd. Na gereedkomen van de nieuwe hoofdriolering worden de arken 1 voor 1 overgesloten. Een korte afsluiting van het riool is hierbij noodzakelijk.

Stadsverwarming

Stadsverwarming gaat het distributienetwerk –vanaf het aankoppelpunt aan de ark– volledig vervangen. Elke ark met stadsverwarming krijgt een (nieuwe) walkast. Ook hier geldt dat naast de bestaande leidingen de nieuwe leidingen worden gelegd en dat de warmte-onderbreking van korte duur is.

Aanbesteding

Gemeente en SVP hebben gezamenlijk de aanbesteding voorbereid. Hierbij zijn de aanbestedingsvorm, de samenwerkingsovereenkomst en de aanbestedingscontractstukken vastgesteld. Op financieel gebied zullen HHNK, gemeente en SVP nog afspraken met elkaar moeten maken.

Planning

Met name de werkzaamheden voor het verkrijgen van de vergunning (HHNK) heeft geleid tot uitstel van de uitvoerende werkzaamheden. De planning is nu dat het

werk na de bouwvak aan een aannemer wordt gegund. De uitvoering start in oktober en het werk loopt door tot eind maart 2018. De oplossing voor een veilig fietspad kan de planning nog drastisch verstoren.

Normaal werkt SVP uitsluitend aan het warmtenet buiten het stookseizoen, d.w.z. tussen 1 april-1 oktober. In overleg met gemeente is besloten de gestelde planning toch te gaan volgen; uiteraard met zorg voor zo kort mogelijke warmteonderbreking voor bewoners. Hierbij zullen we moeten accepteren dat er onwerkbaar dagen in het winterseizoen zijn en de planning afhankelijk is van het weer.

FAQ

Op de avond van de bewonersbijeenkomst zijn vragen gesteld. Deze worden hieronder beantwoord.

- Wordt het riool ook na de demarcatie vernieuwd als extra service voor bewoner?

De gemeente heeft besloten de rioleringsaansluiting na de demarcatie tot op de ark ook in het project te vervangen.

- Wordt de diameter van het riool vergroot om zo pompkosten te besparen voor bewoner.

De rioleringsaansluiting van de ark tot op de rioleringsput wordt vergroot tot een rond 50mm leidingslang. De riolering vanaf de rioleringsput naar het openbaar riool wordt 1 op 1 vervangen. De diameter vanaf de rioleringsput naar het hoofd persriool evenals het hoofdpersriool is rond 63 mm.

- Moeten bewoners thuis zijn?

Bewoners hoeven niet thuis te zijn, maar wel toegang te bieden tot uw tuin. Bij vervanging van de riolering dient wel de rioleringspomp in de ark uitgeschakeld te zijn.

- Zijn er kosten voor de bewoner?

De tuinen worden zoveel mogelijk in de staat hersteld als waarin ze worden aangetroffen. Het wordt op prijs gesteld als hulp geboden wordt bij het bereikbaar maken van het tracé. Voor bewoners zijn geen kosten binnen het project.

Communicatie

De volgende nieuwsbrief wordt medio juli verwacht.

Namens het projectteam:

Koos Zwaan
Jan Willem Visser