



Stadsverwarming Purmerend B.V.

Stadsverwarming Purmerend B.V.

Bewonersbijeenkomst Wheredijk
25 februari 2013

Bijeenkomst 25 februari 2013

Agenda:

- Welkom door Kees van der Klein
- Terugkoppeling overleg Gemeente, HHNK en SVP 31-01-2013
- Status bewonersvertegenwoordiging
- Resultaat enquête
- Actiepunten en planning
- Rondvraag.



Terugkoppeling overleg Gemeente, HHNK en SVP 31-01-2013

Een positief overleg, waarin op hoofdlijnen de volgende vragen zijn besproken:

1. Hoe staat het HHNK tegenover vervanging van de SV-leidingen op de huidige locatie;
2. Hoe staat het HHNK tegenover vervanging van overige nutsvoorzieningen op de huidige locaties;
3. Op welke termijn kan er uitsluitsel zijn over de definitieve randvoorwaarden van vervanging;
4. Zijn er afspraken met de overige nutsbedrijven over vervanging op termijn;
5. Wat is de rolverdeling/verantwoordelijkheid van de verschillende partijen?



Terugkoppeling overleg Gemeente, HHNK en SVP 31-01-2013

Na het bespreken van deze vragen zijn hierop de volgende antwoorden gekomen:

1. Gezien de ligging van de SV-leidingen ziet het HHNK geen bezwaren voor het vervangen van de leiding op de huidige locatie. HHNK stelt mensen beschikbaar om hierin mee te denken en technisch specifieke input te leveren.
2. Voor de vervanging van de overige nuts geldt in principe hetzelfde. Een gezamenlijke aanpak verdient de voorkeur. HHNK zal voorwaarden aangeven om een toekomstige vervanging mogelijk te houden. Dit geldt voor zowel de nutsbedrijven als de bewoners (i.v.m. gebruik tuinen).
3. De voorkeur wordt gegeven aan een projectteam, waarbij gemeente, HHNK en SVP in deelnemen. De verwachting is dat in onderling overleg er in ca. 3 maanden zicht moet kunnen zijn op een technische oplossing (e.e.a. afhankelijk van de overige nutsbedrijven)



Terugkoppeling overleg Gemeente, HHNK en SVP 31-01-2013

Na het bespreken van deze vragen zijn hierop de volgende antwoorden gekomen:

4. Voor zover nu bekend zijn er geen afspraken met de overige nutsbedrijven. Dit zal moeten worden uitgezocht. De voorkeur wordt uitgesproken om indien mogelijk een evt. vervanging van de nutsvoorzieningen te combineren.
5. Rolverdeling:
 - SVP neemt het initiatief voor het samenwerken van het projectteam (Jeroen Otten, Tino Abels, Wilfried Wissink en Henri Elshout)
 - De gemeente faciliteert in een gezamenlijk overleg met alle overige nutsbedrijven betreft Wheredijk (Jeroen Otten en Henri Elshout)
 - HHNK stelt mensen beschikbaar om direct mee te kunnen denken aan een technische oplossing irt. de dijk. (Tino Abels en Wilfried Wissink)
 - “Calamiteitenplan Wheredijk” gezamenlijk bespreken en updaten



Samenvatting

Goed nieuws: er kan nu concreet gewerkt worden aan een vervangingsplan!

Doel: uitvoering 2014.



Er moet echter nog wel heel wat gebeuren....



Belangrijk

Aandachtspunten:

- Nieuwe beleidsnotitie HHNK over gebruik grond nabij dijk (tuinen, bebouwing ed.);
- Vervanging van huidige leidingen vereist graafwerk in tuin;
- Werkzaamheden moeten aaneengesloten plaatsvinden (per deel);
- Bij afwerking rekening houden met bereikbaarheid ivm. onderhoud en toekomstige vervanging;
- SVP gaat uit van vervanging in 2014. Wenselijk icm. overige nutsvoorzieningen, maar niet noodzakelijk (afspraken bewoners en overige nutsbedrijven);
- Overleg met bewoners(vertegenwoordiging) is essentieel.





Stadsverwarming Purmerend B.V.

Bewonersvertegenwoordiging aan het woord



Resultaat enquête SVP

52 adressen
11 reacties



11 vóór optie 1 (collectief met SVP)

???

Planning

Actiepunten:

- ❑ *Overleg met overige nutsbedrijven* (maart/april 2013)
- ❑ *Overleg projectteam* (april/mei 2013)
- ❑ *Uitwerken technische uitvoering* (juni/juli 2013)
- ❑ *Resultaten bespreken met bewoners* (juli/augustus 2013)
- ❑ *Planning/werkwijze definitief maken* (augustus/september 2013)
- ❑ *Starten werkvoorbereiding ed* (oktober 2013 tot april 2014)
- ❑ *Start uitvoering* (april 2014)
- ❑ *Afronding oktober 2014 en buurt-barbecue Wheredijk.*





Stadsverwarming Purmerend B.V.

Rondvragen?



Stadsverwarming Purmerend B.V.

**Volgende bijeenkomst afhankelijk
van de voortgang.**

